

Nouveau terminal à Contrecoeur

Rev. 0 2025-07-29

Début
Fin
Sous-station et conduite Énergir
Sous-station électrique

Coupe des arbres	01-01-26	31-03-26
Construction	01-04-26	30-10-28

Déplacement de la conduite de gaz Énergir

Coupe des arbres	01-01-26	31-03-26
Construction	01-09-26	18-12-26

Projets de compensation
Chevalier cuivré et herbiers aquatiques

Construction	01-10-25	31-12-29
--------------	----------	----------

Milieux humides

Construction	15-10-25	18-12-26
--------------	----------	----------

Installation clôture à déviation (RFGO)

Permis LEP	30-09-25	30-09-25
Installation de la clôture	03-11-25	28-11-25

Travaux en milieu aquatique
Construction
Travaux préliminaires / Préparation du site

Préparation du site	29-09-25	06-11-25
Mesures environnementales	29-09-25	03-03-29
Géotextile pour hirondelles de rivage	17-11-25	24-11-25
Capture et relocalisation des moules	02-07-26	30-07-27
Relocalisation des poissons (si nécessaire)	20-08-26	06-11-26
Exclusion pour les tortues	01-04-26	03-03-29
Coupe des arbres	16-10-25	02-02-26

Travaux maritimes

Remblais	03-08-26	14-11-28
Cell 1	03-08-26	16-09-26
Cell 2	16-09-26	07-10-26
Cell 3	15-10-26	11-11-26
Terminal conteneur	12-11-26	07-12-27
Quai 1	05-04-27	02-08-28
Quai 2	30-11-26	14-11-28
Protection berge	20-08-26	17-12-27
Quai 1	20-08-26	03-12-27
Quai 2	11-11-26	17-12-27
Consolidation des sols	16-09-26	14-10-27
Quai 1	16-09-26	06-12-26
Quai 2	12-11-26	11-01-27
Compaction dynamique	16-07-27	27-08-27
Quai 2	16-07-27	06-08-27
zone conteneur	06-08-27	27-08-27
Talus en amont du quai	10-08-26	18-08-26

Nouveau terminal à Contrecoeur

Rev. 0 2025-07-29

	Début	Fin
Mur de quai	25-09-26	22-09-27
Quai 1	25-09-26	17-04-27
Quai 2	12-04-27	22-09-27
Mur d'ancrage	02-10-26	29-09-27
Quai 1	02-10-26	27-04-27
Quai 2	27-08-27	29-09-27
Poutre de couronnement	11-05-27	20-05-28
Quai 1	11-05-27	11-08-27
Quai 2	18-10-27	20-05-28
Pieux STS	05-02-27	23-11-27
Quai 1	05-02-27	10-06-27
Quai 2	23-06-27	23-11-27
Poutres STS	03-04-28	28-09-28
Quai 1	03-04-28	26-07-28
Quai 2	05-07-28	28-09-28
Accessoires du mur de quai	02-08-28	05-06-29
Quai 1	02-08-28	25-09-28
Quai 2	03-04-29	05-06-29
Fossé Noir	03-02-26	21-11-26
Fossé Noir -Construction et mise en eau	03-02-26	14-05-26
Fossé Noir - remblais	23-10-26	21-11-26
Digues de rétention	14-01-26	22-11-29
Construction des bassins B3 et A4	14-01-26	26-01-26
Construction du bassin A	16-01-26	26-08-26
Construction du bassin S15	26-08-26	10-09-26
Aménagement paysager final	03-04-29	22-11-29
Dragage	26-07-27	31-03-29
Dragage 2027	15-10-27	30-03-28
Dragage 2028	15-10-28	31-03-29
Émissaire pluvial	06-10-26	07-04-29
Déblais et nettoyage post-construction	05-06-26	20-12-29
Fin des travaux en eau	05-03-26	28-03-30
Travaux terrestres		
Construction		
Construction	01-04-27	28-06-30
Début des opérations du terminal à conteneurs	01-07-30	01-07-30